


Meldung für Abteilung Restaurierung

Gal.-Nr. 1911

Künstler Cranach d. Ä.

Raum _____

Titel "Adam"



Lw.
Holz

Bildschaden /

Rahmenschaden Verglasung

Vorgenommene Arbeiten

- geschlitzte u. verleimte Rahmenverstärkung auf Schmuckrahmen aufgeschraubt
- Rahmenverstärkung schellackiert u. gestrichen
- Rahmenfalz mit Papier ausgeklebt
- entspiegelte Glasscheibe u. Glasleisten eingelegt
- Glasleisten (Dicke 8mm) mit 20er Nägeln im Falz befestigt u. ausgeklebt

Erledigt am 02.07.1991

Festgestellt am /

von Michael Schweiger

von /

III/11/8 A4 310/74-DDR/B 1174 10,0 2642


Meldung für Abteilung Restaurierung

Gal.-Nr. 1911

Künstler Lucas Cranach d. Ä.

Raum 107

Titel Adam



Lw.
Holz

Bildschaden ~~Zur Sicherheit, verglasung~~
~~Rahmen verstärke~~

Rahmenschaden kurz unter der Bildfläche austretend

Rahmen verstärke, Einlageleiste und Tafelauflege, Sicherheitsverglasung

Vorgenommene Arbeiten

- Für die Sicherung der Feuchtschicht Wachspapier aufgebügelt.
- Risse u. Tugen mit Leim, Kreide getüchelt, Aquavellretusche.
- Stellen mit Schellack u. Firnis abgeperkt.

Holzarbeiten:

Wenther
G. Zernhardt

Erledigt am 8.2.88

Festgestellt am Wenther M. Gübe

von Ell. Fiehe

von G. Zernhardt

III/11/8 A4 310/74-DDR/B 1174 10,0 2642